



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลียบบคลองบ้านไสยา หมู่ที่ ๑ บ้านสยา (จากที่นายนายออด พลอย รัมย์ ถึงที่นา นางด่วน แดงสี)	กองช่าง	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค-ก.พ	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไสยา - โคกระกา หมู่ที่ ๑ บ้านไสยา (จากที่นางนางเคย ผิวนวน ถึง ที่นา นายสำราญ สุขประโคน)	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค-ก.พ	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านไสยา - หนองโสน หมู่ที่ ๑ บ้าน ไสยา (จากถนนลาดยาง ถึง ที่นา นายสุรวิธ สุขประโคน)	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค-ก.พ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก สายถนนลาดยาง - บ้านทุ่ง สว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จาก ถนนลาดยาง ถึงที่นา นายอุดม เจริญ รัมย์)	กองช่าง	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐		ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ม.ค-ก.พ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายถนนลาดยาง - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากที่นา นายสุรัชย์ ต่ำกระโทก ถึงที่นา นายพีรภัทร ต่ำกระโทก)	กองช่าง	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ม.ค-ก.พ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากที่นา นางนกแก้ว เย็นประโคน ถึงที่นา นายสนอง ไชรัมย์)	กองช่าง	๘๙,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ม.ค-ก.พ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากที่นา นางผลิต ไชยรัมย์ ถึง ที่นา นางสำรอง ดัดถุยวัตร)	กองช่าง	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค-ก.พ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากที่ นางฟ้า กล้าณรงค์ ถึงที่นา นางสาวทัศนีย์ เย็นประโคน)	กองช่าง	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค-ก.พ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากที่ นาย อภิรักษ์ เย็นประดคน ถึงที่นา นางดี จิรัมย์)	กองช่าง	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค-ก.พ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากที่นางรัชนก บุตรงาม ถึงที่นา นางแก้ว นวนประ โคน)	กองช่าง	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค-ก.พ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากที่นา นายอภิรักษ์ เย็นประโคน ถึงที่ นายทรงศักดิ์ แดงสี)	กองช่าง	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ม.ค-ก.พ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากถนนลาดยาง ถึงที่นา นางนกแก้ว เย็นประโคน)	กองช่าง	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ม.ค-ก.พ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร (จากบ้าน นายเสมียน รักษา ถึงบ้าน นายณรงค์ จิตใจรักษ์)	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ม.ค-ก.พ	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (จากบ้าน นางสาวบุญเรืองรัมย์ ถึงบ้าน นายสำราญ ลีประโคน)	กองช่าง	๘๘,๐๐๐	๘๗,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ม.ค-ก.พ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร (จากถนนลาดยาง ถึงสระทวีพร้อม)	กองช่าง	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ม.ค-ก.พ	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (จากที่นายนายแก้ว รอบ แคว้น ถึงที่นายพวน รอบแคว้น)	กองช่าง	๔๘,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ก.พ-มี.ค	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง (จากบ้าน นายบุญ ทัน พิมพ์นวนช ถึง บ้าน นายบุญสิน มะรุรด)	กองช่าง	๕๒๐,๐๐๐	๐	๕๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตกเป็นเงินสะสม)	ก.พ-มี.ค	
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาล พร้อมติดตั้ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านสีเหลี่ยม	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก่อกั้นผูกพัน แล้ว	ก.พ-มี.ค	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาล พร้อมติดตั้ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านสีเหลี่ยม	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก่อกั้นผู้กผัน แล้ว	ก.พ-มี.ค	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเพชรพัฒนา (จากบ้าน นายภูเมศ กล้ารัมย์ ถึง สวน นางแจ้ วิเชียรรัมย์)	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร (จาก บ้าน นางจตุรภัทร กรุรัมย์ ถึงบ้าน นางสุดใจ แอบรัมย์)	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเพชรพัฒนา (จากแยกศาลาประชาคม ถึงบ้าน นางบุญช่วย กะรัมย์)	กองช่าง	๓๖๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสี่เหลี่ยม (จากที่นา นางสาวพันพิลาศ แดงสี ถึงที่ นายกอบ อุ่มรัมย์)	กองช่าง	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสี่เหลี่ยม (จากที่นา นายมีแดงสี ถึงนา นายเจียม เย็งประโคน)	กองช่าง	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร (จากที่นา นายสวน ปลีนรัมย์ ถึงที่นา นายสมยศ กริรัมย์)	กองช่าง	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ที่ ๖ บ้านสารภี (จากบ้าน นางราตรี พูนสังข์ ถึงที่นา นายเทย แยมประ โคน)	กองช่าง	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านสารภี (จากที่นา นางมาลี กลั่นประโคน ถึงที่ นางอุไร แยมประโคน)	กองช่าง	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเพชรพัฒนา (จากบ้าน นางเสมอ ปรับประโคน ถึง บ้านนายเสมียน พอกประโคน)	กองช่าง	๒๐๕,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๒๙	โครงการวางที่ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากบ้าน นายทองพูน มะรุต ถึงบ้าน นายมานพ แปลงดี)	กองช่าง	๙๒,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านสารภี (จากบ้าน นางสมบูรณ์ แสงสว่าง ถึงสระน้ำ สาธารณะ ประโยชน์)	กองช่าง	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสี่เหลี่ยม (จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางเรือน ตีรัมย์)	กองช่าง	๓๘,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ก.พ-มี.ค	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสี่เหลี่ยม (จากบ้าน นางแป้น แก้วหิน ถึงบ้าน นายประเสริฐ แดงสี)	กองช่าง	๖๓,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ก.พ-มี.ค	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสี่เหลี่ยม (จากถนนลาดยาง ถึง โรงกรองน้ำ)	กองช่าง	๙๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ก.พ-มี.ค	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากถนนลาดยาง ถึงที่นา นางนกแก้ว เยื้องประโคน)	กองช่าง	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ก.พ-มี.ค	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง (จากศูนย์สาธิต การตลาด หมู่ที่ ๗ ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒)	กองช่าง	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ก.พ-มี.ค	
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร	กองช่าง	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง (จากบ้าน นางแหล บุญสอน ถึงบ้าน นางนงนุช ชุมสงฆ์)	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	มี.ค-เม.ย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา (จากถนนลาดยาง ถึงบ้าน นางวาริน เฉลิมลาภ)	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	มี.ค-เม.ย	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสารภี	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	มี.ค-เม.ย	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง (จากบ้านนายสุด ดัดฤยวัตร ถึงบ้าน นาง แผลม บุญสอน)	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	มี.ค-เม.ย	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร (จากถนนลาดยาง ถึงบ้าน นายสมใจ เรืองรัมย์)	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	มี.ค-เม.ย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๓	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลียม	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	กันเงิน (แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน)	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑ แผนงานสังคมเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเชิดชูเกียรติและมอบใบ ประกาศ แม่ดีเด่น สตรีดีเด่น	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ส.ค	
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ วันกตัญญูมุขีตา	กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เม.ย	
๓	โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบล สีหล้าเยี่ยม	กองสวัสดิการสังคม	๑๙,๖๗๕	๑๙,๖๗๕	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เม.ย	
๔	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ก.พ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	อุดหนุนกิจกรรมการสาธารณสุข ให้กับเหล่ากาชาด อำเภอบริคนชัย	กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค	
๖	อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขให้กับ เหล่ากาชาด	กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษาเงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๖๐๗,๑๑๐	๔๖๕,๕๙๗	๑๔๑๕๑๓	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ต.ค-ก.ย	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน สถานศึกษาเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีเหยี่ยม (ค่าอุปกรณ์สื่อรายหัว)	กองการศึกษา	๒๐๐,๖๐๐	๑๕๒,๕๙๒	๔๘,๐๐๘	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ต.ค-ก.ย	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน สถานศึกษาเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีเหยี่ยม (ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน)	กองการศึกษา	๑๓๓,๓๔๐	๕๓,๘๓๐	๗๙,๕๑๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ต.ค-ก.ย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการค่าอาหารกลางวัน (นม) ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลสีเสียม	กองการศึกษา	๑,๐๙๗,๙๘๒.๖๐	๙๒๖,๓๕๙.๓๐	๑๗๑,๖๒๓.๓๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ต.ค-ก.ย	
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลสีเสียม	กองการศึกษา	๑,๙๑๑,๐๐๐	๑,๘๐๓,๖๐๔	๑๐๗,๓๙๖	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ต.ค-ก.ย	

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์”	กองการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	พ.ย	
๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ เนื่องในวันปิยมหาราช	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	มี.ค	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและเยาวชนและประชาชนประจำ ตำบลสี่เหลี่ยมเพื่อต่อต้านยาเสพติด “สี่เหลี่ยมเกมส์”	กองการศึกษา	๙๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ส.ค	
๔	อุดหนุนอำเภอประโคนชัย โครงการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์”	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	พ.ย	

๓.๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิ หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคน ชัย”	กองการศึกษา	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ธ.ค	
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	พ.ย	
๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ต.ค-พ.ย	
๔	อุดหนุนประเพณีท่องเที่ยวปราสาท เมืองต่ำ ตามอารยธรรมขอม	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด บุรีรัมย์ ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขา พนมรุ้ง	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค	
๖	อุดหนุนอำเภอประโคนชัย ในการ จัดทำโครงการส่งเสริมงาน รัฐพิธี และวันสำคัญทางราชการ	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ม.ค	
๗	อุดหนุนอำเภอประโคนชัยในการจัด งานโครงการ “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกระโคนชัย”	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ธ.ค	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง จัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	พ.ค	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	พ.ค-ส.ค	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	เม.ย	
๓	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกัน โรคเอดส์	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ส.ค	
๔	โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	กองสาธารณสุข	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ต.ค-ก.ย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ต.ค-ก.ย	
๗	โครงการส่งเสริมรณรงค์สร้าง จิตสำนึก ในการกำจัดขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ต.ค-ก.ย	
๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (อุดหนุนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	กองสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ต.ค-ก.ย	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา แฉ่ง	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๕,๘๔๐	๔,๑๖๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ธ.ค-เม.ย	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ต.ค	
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๖	โครงการให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ก.ค	
๗	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ส.ค	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเมือง การบริหาร

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้แก่ คณะ ผู้บริหาร สมาชิกภาพ อบต. พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ฯลฯ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ แล้ว	ต.ค-ก.ย	
๓	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง”	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	ดำเนินการ แล้ว	ก.พ	

๖.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เจ้าของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๗,๙๐๐,๐๐๐	๗,๕๒๘,๒๐๐	๓๗๑,๘๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๗๑,๘๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๒,๕๒๐,๐๐๐	๒,๔๖๙,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๕๑,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	๑๙๔,๔๕๑	๕๑,๘๗๙	๐	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๐	

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อเสนอแนะ